

stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych w roku 2026

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na dzień 20.08.2026 r.		Wykonanie	% wykonania	Uwagi
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota			
1	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024-2026 459 036,00	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych (projekt)		249 936,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, umowa do października 2026 roku.
						Środki własne	249 936,00	0,00	0,00%	
2	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026 3 668 705 978,00	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		2 253 101,90			odbiór zadania dnia 13.08.2026 rozliczenie środków do września 2026
						Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	242 984,43	242 984,43	100,00%	
						Środki własne	985 117,47	707 016,88	71,77%	
						Porozumienia z j.s.t.	1 025 000,00	884 486,43	86,29%	
3	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026 348 705,00	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		293 970,00			Trwa realizacja zadania inwestycyjnego
						Środki własne	159 617,50	0,00	0,00%	
						Porozumienia z j.s.t.	134 352,50	0,00	0,00%	
4	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026 250 000,00	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj		125 000,00			Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane
						Środki własne	125 000,00	121 770,00	97,42%	
5	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2027 416 970,00	Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu		216 970,00			Trwa realizacja danego zadania, umowa do września 2027 roku
						Środki własne	16 970,00	0,00	0,00%	
						Porozumienia z j.s.t.	200 000,00	0,00	0,00%	
6	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026-2027 500 000,00	Projekt przebudowy ciągu drogowego 2911S - budowa ciągu rowerowego w Mikołowie		200 000,00			Trwa realizacja danego zadania, umowa do sierpnia 2027 roku
						Środki własne	200 000,00	0,00	0,00%	
7	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026 201 597,00	Projekt przebudowy ul. Krakowskiej w Mikołowie - budowa ciągu pieszo-rowerowego		201 597,00			Trwa realizacja danego zadania, umowa do końca 2026 roku
						Środki własne	201 597,00	0,00	0,00%	
8	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026 450 000,00	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych ciągu dróg powiatowych		450 000,00			Trwa realizacja danego zadania, umowa do końca 2026 roku
						Środki własne	450 000,00	43 500,00	9,67%	
9	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień	rok 2025-2026	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul.		33 825,00			zadanie zakończono rozliczenie środków do

			Publicznych	67 650,00	Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Środki własne	33 825,00	0,00	0,00%	września 2026
10	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach		142 261,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, umowa do września 2026 roku
				142 261,00		Środki własne	142 261,00	0,00	0,00%	
11	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych		127 739,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, umowa do września 2026 roku
				127 739,00		Środki własne	127 739,00	0,00	0,00%	
12	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Górniczej w Łaziskach Górnych		80 000,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, umowa do września 2026 roku
				80 000,00		Środki własne	80 000,00	0,00	0,00%	
13	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Głównej w Wyrach		40 000,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, umowa do września 2026 roku
				40 000,00		Środki własne	40 000,00	0,00	0,00%	
14	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w Orzeszu		130 000,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, umowa do końca września 2026 roku
				130 000,00		Środki własne	130 000,00	0,00	0,00%	
15	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Pisarka w Orzeszu		100 000,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, umowa do końca października 2026 roku
				100 000,00		Środki własne	100 000,00	0,00	0,00%	
16	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych - uregulowanie szerokości nawierzchni jezdni oraz wykonanie utwardzonego pobocza		98 388,50			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, umowa do końca listopada 2026 roku
				98 388,50		Środki własne	98 388,50	0,00	0,00%	
17	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Grudniowej w Mikołowie		130 000,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, zakończenie umowy w grudniu 2026 roku
				130 000,00		Środki własne	130 000,00	0,00	0,00%	
18	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026-2028	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - etap I -ul. Rybnicka w Gostyni		3 000 000,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego. Termin realizacji zadania do marca 2028 roku
						Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00	0,00	0,00%	
						Środki własne	750 000,00	0,00	0,00%	
						Porozumienia z j.s.t.	750 000,00	0,00	0,00%	
19	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień	rok 2026-2027	Wykonanie wahadłowej sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Zbożowej w Wyrach -		200 000,00			Postępowanie przetargowe w trakcie

			Dróg i Zamówień Publicznych	250 000,00	Wykonanie i nadzór inwestorski nad zaplanowanymi drogami powiatowymi zaprojektuj i wybuduj	Środki własne	200 000,00	0,00	0,00%	przebieganie i wykonanie przygotowania
20	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego		43 050,00			Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane
				43 050,00		Środki własne	43 050,00	42 435,00	98,57%	
21	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Opracowanie koncepcji wykonania utwardzonych poboczy dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych ulic Majakowskiego, Akacjowej, Sadowej, Gostyńskiej, Grunwaldzkiej oraz Pisarka w Orzeszu		35 000,00			Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane
				35 000,00		Środki własne	35 000,00	35 000,00	100,00%	
22	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026-2028	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - etap I - ul. Rybnicka w Gostyni		200 000,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego. Termin realizacji zadania do marca 2028 roku
				200 000,00		Środki własne	200 000,00	0,00	0,00%	
23	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych"		19 577,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego. Termin realizacji zadania do końca 2026 roku
				19 577,00		Środki własne	19 577,00	0,00	0,00%	
24	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego		201 000,00			Trwa realizacja danego zadania, umowa do końca 2026 roku
				201 000,00		Środki własne	201 000,00	0,00	0,00%	
25	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Staszica w Łaziskach Górnych		250 000,00			Planowanie podpisanie umowy w dniu 25 sierpnia 2026
				250 000,00		Środki własne	250 000,00	0,00	0,00%	
26	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Bandurskiego w Mikołowie		325 269,56			Planowanie podpisanie umowy w dniu 25 sierpnia 2026
				325 269,56		Środki własne	325 269,56	0,00	0,00%	
27	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Stuska/Wolności		250 000,00			Otwarcie ofert, planowane podpisanie umowy I połowa września
				250 000,00		Środki własne	250 000,00	0,00	0,00%	
28	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Orzeska w Ormontowicach		250 000,00			Otwarcie ofert, planowane podpisanie umowy I połowa września
				250 000,00		Środki własne	250 000,00	0,00	0,00%	

29	600	60014	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego - etap II		375 000,00			Otwarcie ofert, planowane podpisanie umowy I połowa września
				250 000,00		Środki własne	375 000,00	0,00	0,00%	
30	750	75020	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		15 000,00			Zadanie inwestycyjne będzie procedowane po podpisaniu umowy z PEFRON
				15 000,00		Środki własne	15 000,00	0,00	0,00%	
31	750	75020	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		110 000,00			Część zadania została zrealizowana
				110 000,00		Środki własne	110 000,00	40 221,00	36,56%	
32	750	75020	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modernizacja sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mikołowie		200 000,00			Została sporządzona opinina do projektu, umowa do PERFON oczekuje na podpis
				200 000,00		Środki własne	200 000,00	3 690,00	1,85%	
33	750	75020	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		15 000,00			Zadanie inwestycyjne będzie procedowane po podpisaniu umowy z PEFRON
				15 000,00		Środki własne	15 000,00	0,00	0,00%	
34	750	75095	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2024-2026	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		21 525,00			Trwa realizacja danego zadania, zakończenie umowy w październiku 2026 roku
				387 696,00		Środki własne	21 525,00	0,00	0,00%	
35	750	75095	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		556 079,00			Część zadania jest w trakcie realizacji do czerwca 2026
				556 079,00		Środki własne	556 079,00	20 787,00	3,74%	
36	750	75095	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Dokumentacje projektowe dla budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		68 715,00			Zadanie inwestycyjne w trakcie procedowania
				68 715,00		Środki własne	68 715,00	0,00	0,00%	
37	750	75095	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		0,00			—
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	0,00%	
38	801	80102	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Budowa trzech kontnerowych sal edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		910 000,00			Trwa realizacja danego zadania, umowa do 18 września 2026 roku
				910 000,00		Środki własne	910 000,00	0,00	0,00%	

39	801	80102	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Nadzór inwestorski nad budową trzech kontnerowych sal edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		22 000,00			Trwa realizacja danego zadania, umowa do 18 września 2026 roku
				22 000,00		Środki własne	22 000,00	0,00	0,00%	
40	801	80102	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Projekt budowy południowego skrzydła w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		190 000,00			Trwa realizacja danego zadania, zakończenie umowy w listopadzie 2026 roku
				190 000,00		Środki własne	190 000,00	0,00	0,00%	
41	801	80102	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wykonanie opinii/ekspertyzy dotyczącej dokumentacji budowlanej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie		10 000,00			zadanie w trakcie procedowania
				10 000,00		Środki własne	10 000,00	0,00	0,00%	
42	801	80115	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		250 000,00			Zadanie inwestycyjne w trakcie procedowania, będzie zalecony projekt
				250 000,00		Środki własne	250 000,00	0,00	0,00%	
43	801	80120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modenizacja wejścia i korytarza w budynku dydaktycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		0,00			Zadanie inwestycyjne wykonuje szkoła
				0,00		Środki własne	0,00	0,00	0,00%	
44	801	80120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Projekt wewnętrznej instalacji przeciw pożarowej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie		20 000,00			Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	15 990,00	79,95%	
45	801	80120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modernizacja instalacji wewnętrznej przeciw pożarowej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie		50 000,00			Zadanie inwestycyjne będzie prodecowanie po sporządzeniu projektu
				50 000,00		Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%	
46	801	80120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		415 000,00			Trwa realizacja danego zadania inwestycyjnego, zakończenie umowy w wrześniu 2026 roku
				415 000,00		Środki własne	415 000,00	40 307,84	9,71%	
47	801	80120	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modernizacja instalacji odgromowej I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie		97 500,00			Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane
				97 500,00		Środki własne	97 500,00	71 908,96	73,75%	
48	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Projekt wymiany posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		15 000,00			Zadanie będzie realizowane w II połowie 2026 roku
				15 000,00		Środki własne	15 000,00	0,00	0,00%	

49	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wymiana pokrycia części dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych i obróbek blacharskich wraz z poprawą estetyki budynku dydaktycznego i budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		2 520 000,00			Zadanie będzie realizowane w II połowie 2026 roku
				2 520 000,00		Środki własne	2 520 000,00	0,00	0,00%	
50	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wymiana pokrycia części dachu nad salą obrabiarek numerycznych na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		53 000,00			Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach danego zadania inwestycyjnego, umowa do listopada 2026 roku
				53 000,00		Środki własne	53 000,00	0,00	0,00%	
51	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Wymiana odspojonej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych		137 400,00			Niewystarczająca kwota na zrealizowanie danego zadania
				137 400,00		Środki własne	137 400,00	0,00	0,00%	
52	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych wraz z wymianą instalacji odgromowej związanej z w/w pokryciem		147 600,00			Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane
				147 600,00		Środki własne	147 600,00	147 600,00	100,00%	
53	801	80195	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynkach dydaktycznych		88 000,00			Zadanie inwestycyjne w trakcie procedowania
				88 000,00		Środki własne	88 000,00	0,00	0,00%	
54	854	85410	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Dokumnetacja zamienna dla zadania "Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową pojazdu oraz dostosowania wejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w		14 760,00			Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane
				14 760,00		Środki własne	14 760,00	14 760,00	100,00%	
55	900	90015	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Budowa lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego na ul. Darwina w Mikołowie		40 000,00			Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w wrześniu 2026r
				40 000,00		Porozumienia z j.s.t.	40 000,00	0,00	0,00%	
56	921	92116	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	rok 2026	Dotacja dla Gminy Mikołów na modernizację oświetlenia w sali głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie		140 000,00			Dotacja została przekazana Gminie Mikołów
				140 000,00		Środki własne	140 000,00	140 000,00	100,00%	